

		INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Anexo 3. Informe Semanal Avance Obra		
Código: GEP\FR-01		Versión: 01		Fecha: 13/01/2020
5. GESTIÓN CALIDAD				
N° MUESTRA	ESTRUCTURA / LOCALIZACIÓN (Descripción detallada del abscisado)		EDAD (DÍAS)	% RESISTENCIA REFERENCIA ESTRUCTURA ENSAYADA
	CONCRETO 4000 PSI			La prensa hidráulica del laboratorio sigue con fallas mecánicas, según información del contratista la pieza dañada está en reparación en la ciudad de Bogotá. Según información del contratista la pieza afectada está llegando a obra entre el día 8 y 9 de noviembre de 2021.
				Se tiene programa fallos de cilindro en el Laboratorio Externo el día 9 de noviembre de 2021. A la fecha no se han ensayado las siguientes muestras: 177, 178, 180, 181, 182, 183 y muestra 1 del grouting.
EN LA SEMANA DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2021 SE REALIZARON TOMA DE MUESTRAS.				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				

Control de Equipos de Medición